

## سال ۸۶

ردیف	عنوان پروژه	زمان اجرای پروژه		محل اعتبار	اعتبار مصوب (میلیون ریال)	اعتبار جذب شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی
		سال شروع	سال خاتمه				
1	ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی	۸۶	۸۶	تملك	۸۵۰	۵۸۳	۱۰۰٪
2	ایجاد و توسعه و اصلاح شبکه معابر	۸۶	۸۶	تملك	۵۰۰	۴۵۰	۱۰۰٪
3	ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی	۸۶	۸۶	تملك	۴۰۰	۳۰۰	۱۰۰٪
4	ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی	۸۶	۸۶	تملك	۶۰۰	۴۹۸	۱۰۰٪
5	توسعه تسهیلات و تأسیسات عمومی شهرها	۸۶	۸۶	تملك	۶۰۰	۳۹۰	۱۰۰٪
6	بازسازی معابر و تجهیزات خسارت دیده شهر	۸۶	۸۶	تملك	۹۰	۷۲	۱۰۰٪
7	تملك اراضی جهت تعریض خیابانها	۸۶	۸۶	جاری	۱۰۰۰	۲۵۴	۱۰۰٪
8	زیرسازی و آماده سازی بافت جدید شهر	۸۶	۸۶	جاری	۲۰۰	۱۰۳	۱۰۰٪
9	اجرای بازسازی ضلع شرقی خ امام خمینی	۸۶	۸۶	جاری	۲۵۰	۹۸	۱۰۰٪
10	جدول گذاری و آسفالت کوچه های شهر	۸۶	۸۶	جاری	۳۵۰	۴۴	۱۰۰٪
11	تکمیل پارکهای محله ای	۸۶	۸۶	جاری	۳۰۰	۱۶۹	۱۰۰٪
12	ایجاد واحداث باغ رستخوار در محل موتورپمپ جدید	۸۶	۸۶	جاری	۱۰۰	۸۱	۱۰۰٪
13	جداسازی و تفکیک آب شرب از فضای سبز	۸۶	۸۶	جاری	۲۱۵	۲۱۵	۱۰۰٪
14	خریدخانه جهت حفظ بافت قدیمی شهر	۸۶	۸۶	جاری	۲۶۰	۲۶۰	۱۰۰٪
15	آماده سازی و تسطیح محل مجتمع توریستی	۸۶	۸۶	جاری	۱۷	۱۶	۱۰۰٪
16	احداث ترمینال و پایانه موقت مسافری	۸۶	۸۶	جاری	۳۰۰	۸۲	۱۰۰٪
17	مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی	۸۶	۸۶	جاری	۱۶۴	۱۶۴	۱۰۰٪
18	خرید تجهیزات کامیون زیاله	۸۶	۸۶	جاری	۸۸۲	۸۱۰	۱۰۰٪
19	ساخت جایگاه سوخت ماشین آلات شهرداری	۸۶	۸۶	جاری	۱۶۹	۱۵۹	۱۰۰٪
20	تجهیز تأسیسات سنگ شکن	۸۶	۸۶	جاری	۱۶۰	۶	۱۰۰٪
21	خرید ماشین آلات عمرانی	۸۶	۸۶	جاری	۱۹۶۰	۱۹۲۸	۱۰۰٪
22	جمع اعتبارات تملك				۳۰۴۰	۲۲۹۳	
23	جمع اعتبارات جاری				۶۳۲۷	۴۳۸۹	

## سال ۸۷

ردیف	عنوان پروژه	زمان اجرای پروژه		محل اعتبار	اعتبار مصوب (میلیون ریال)	اعتبار جذب شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی
		سال شروع	سال خاتمه				
1	ایجاد و توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر	۸۷	۸۷	تملک	۲۸۵۰	۱۷۲۰	۹۰٪
2	ایجاد و توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر (امام خمینی)	۸۶	۸۷	تملک	۶۵۰	۶۵۰	۹۵٪
3	ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی شهر (جداسازی آب شرب از فضای سبز)	۸۷	۸۷	تملک	۶۰۰	۶۰۰	۸۵٪
4	ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی (اجرای کانال خ شیرازی شرقی)	۸۱	۸۷	تملک	۴۲۰	۴۲۰	۱۰۰٪
5	ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی شهر	۸۵	۸۷	تملک	۲۱۰	۱۶۱	۱۰۰٪
6	بازسازی خسارات فضای سبز شهر	۸۷	۸۷	تملک	۸۰	۸۰	۱۰۰٪
7	تملک اراضی جهت تعریض و توسعه معابر	۸۷	۸۷	جاری	۳۶۰۰	۴۰۷۹	۱۰۰٪
8	زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر	۸۷	۸۷	جاری	۱۸۳۹	۱۶۰	۱۰۰٪
9	مرمت پیاده رو های سطح شهر	۸۷	۸۷	جاری	۵۰	۴۴	۱۰۰٪
10	توسعه و تجهیز پارک بهارستان	۸۷	۸۷	جاری	۱۰	۹	۱۰۰٪
11	مرمت فضای سبز خسارت دیده از سرمازدگی	۸۷	۸۷	جاری	۱۰۰	۱۱۸	۱۰۰٪
12	مرمت و بازسازی بافت تاریخی (شامل دیوار شهر بند و بدنه سازی معابر بافت)	۸۷	۸۷	جاری	۶۵۰	۶۵۳	۱۰۰٪
13	احداث واحدهای اقامتی	۸۷	۸۷	جاری	۷۰۰	۹۰۹	۱۰۰٪
14	احداث دانشگاه جامع علمی کاربردی	۸۷	۸۷	جاری	۷۲۶	۹۱۸	۱۰۰٪
15	مطالعات و طراحی مسائل شهری	۸۷	۸۷	جاری	۴۰۰	۱۶۳	۱۰۰٪
16	طراحی و آماده سازی مجتمع ساماندهی مشاغل شهری	۸۷	۸۷	جاری	۵۰	۲۴	۱۰۰٪
17	خرید تأسیسات سنگ شکن (نصب هیدروکن)	۸۷	۸۷	جاری	۴۳۵	۵۲۶	۱۰۰٪
18	خرید واحداث سیلو و انبار مصالح ساختمانی	۸۷	۸۷	جاری	۷۰۰	۸۶۲	۱۰۰٪
19	خرید دو دستگاه کمپرسی	۸۷	۸۷	جاری	۱۳۵۰	۷۶۶	۱۰۰٪
20	جمع اعتبارات تملک				۴۸۱۰	۳۶۳۱	
21	جمع اعتبارات جاری				۱۰۶۱۰	۹۲۳۱	

## سال ۸۸

ردیف	عنوان پروژه	زمان اجرای پروژه		محل اعتبار	اعتبار مصوب (میلیون ریال)	اعتبار جذب شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی
		سال شروع	سال خاتمه				
1	احداث کانال و دفع آبهای سطحی	۸۱	۸۸	تملک	۴۰۰	۲۴۰	۳۰٪
2	ایجاد و توسعه و اصلاح معابر	۸۸	۸۸	تملک	۴۰۰	۲۴۰	۸۰٪
3	ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی	۸۸	۸۸	تملک	۵۰۰	۳۰۰	۳۰٪
4	جدا سازی آب شرب و فضای سبز	۸۶	۸۸	تملک	۳۵۰	۲۱۰	۲۵٪
5	خرید زمین جهت توسعه معابر	۸۸	۸۸	جاری	۲۰۰۰	۲۶۱۷	۱۰۰٪
6	پروژه جدول گذاری و آسفالت معابر شهر	۸۸	۸۸	جاری	۵۰۰	۱۴۵۱	۱۰۰٪
7	پروژه ترویج و آجر فرش پیاده روها	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰	۴۴	۳۰٪
8	خرید تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰	۸۲	۱۰۰٪
9	خرید مینی بوس جهت بهبود حمل و نقل درون شهری	۸۸	۸۸	جاری	۶۰۰	۲۰۵۳	۱۰۰٪
10	توسعه و تجهیز پارک بهارستان	۸۸	۸۸	جاری	۲۰۰	۲	۲٪
11	توسعه شبکه های جدید آب فضای سبز	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰	۲۱	۸٪
12	آماده سازی و شروع عملیات پنج باغ	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰	۱۰۶	۵۰٪
13	درختکاری معابر سطح شهر	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰	۴۸	۳۰٪
14	اجرای فاز یک طرح جامع ساماندهی پسماند های شهر	۸۸	۸۸	جاری	۲۰۰	۳۰۰	۱۰۰٪
15	مرمت و باز سازی بناهای تاریخی خریداری شده توسط شهرداری	۸۸	۸۸	جاری	۲۰۰	۲۸۰	۱۰۰٪
16	ادامه عملیات اجرایی پارک فرهنگ و سوئیت های اقامتی	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰۰	۵۴۵	۷۰٪
17	احداث سالن و تالار مجتمع پارک فرهنگ	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰۰	۱	۵۰٪
18	طرح تکمیل و نوسازی ساختمانهای اداری	۸۸	۸۸	جاری	۲۵۰	۳۵	۳۰٪
19	مرمت ساختمان انبار و ساختمان اداری	۸۸	۸۸	جاری	۱۰۰	۱۲۰	۱۰۰٪
20	پروژه ادامه عملیات اجرایی سوله	۸۸	۸۸	جاری	۶۰۰	۶۶۳	۱۰۰٪
21	خرید ماشین آلات عمرانی	۸۸	۸۸	جاری	۱۸۰۰	۱۱۱۰	۸۰٪
22	احداث پارک ترافیک	۸۸	۸۸	جاری	۵۰	۱۲۰	۱۰۰٪
23	احداث میداين ورودی (میدان اصلی شهر)	۸۸	۸۸	جاری	۶۰۰	۲۰۰	۵۰٪
24	جمع اعتبارات تملک				۱۶۵۰	۹۹۰	
25	جمع اعتبارات جاری				۹۶۰۰	۹۷۹۸	